

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE - Proinfância Tipo 2

Tempo previsto para execução: 8 meses

Cronograma físico-financeiro

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.102,85	3,26%	100,00%							
				99.102,85							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	50.425,19	1,66%	80%	20%						
				40.340,15	10.085,04						
3	FUNDAÇÕES	351.860,00	11,57%	15%	85%						
				52.779,00	299.081,00	-					
4	SUPERESTRUTURA	169.476,93	5,57%		40%	60%					
					67.790,77	101.686,16					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	120.086,20	3,95%			20%	60%	20%			
						24.017,24	72.051,72	24.017,24			
6	ESQUADRIAS	335.729,46	11,04%				20%	50%	30%		
							67.145,89	167.864,73	100.718,84		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	410.560,96	13,51%		15%	65%	20%				
					61.584,14	266.864,63	82.112,19				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.035,66	0,89%			100%					
						27.035,66					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	251.503,09	8,27%				30%	60%	10%		
							75.450,93	150.901,85	25.150,31		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	194.922,29	6,41%				20%	15%	50%	15%	
							38.984,46	29.238,34	97.461,14	29.238,34	
11	PINTURA	133.370,79	4,39%						50%	40%	10%
									66.685,40	53.348,32	13.337,08
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	50.093,05	1,65%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					2.504,65	2.504,65	10.018,61	15.027,92	15.027,92	5.009,31	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.505,07	0,67%					20%	40%	40%	
								4.101,01	8.202,03	8.202,03	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	47.548,46	1,56%			10%	10%	25%	35%	20%	
						4.754,85	4.754,85	11.887,12	16.641,96	9.509,69	
15	LOUÇAS E METAIS	55.411,63	1,82%						20%	80%	
									11.082,33	44.329,30	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	31.833,44	1,05%				30%	30%		40%	
							9.550,03	9.550,03		12.733,38	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	34.014,09	1,12%				10%	10%	50%	30%	
							3.401,41	3.401,41	17.007,04	10.204,23	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	278.631,24	9,17%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					13.931,56	13.931,56	27.863,12	27.863,12	97.520,93	83.589,37	13.931,56
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.371,91	0,05%				30%	20%			50%
							411,57	274,38			685,95

20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	22.098,08	0,73%							70%	30%
										15.468,66	6.629,42
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.172,17	0,24%							30%	70%
										2.151,65	5.020,52
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	50.159,73	1,65%		5%	15%				60%	20%
					2.507,99	7.523,96				30.095,84	10.031,95
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	116.067,21	3,82%	15%	25%					45%	15%
				17.410,08	29.016,80					52.230,24	17.410,08
24	SERVIÇOS FINAIS	2.796,47	0,09%							30%	70%
										838,94	1.957,53
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	178.288,64	5,86%	7,27%	16,63%	15,62%	13,74%	15,74%	16,04%	12,53%	2,43%
				12.961,58	29.649,40	27.848,69	24.496,86	28.062,63	28.597,50	22.339,57	4.332,41
	ANDAMENTO DA EXECUÇÃO			7,32%	16,98%	15,66%	13,69%	15,53%	15,92%	12,48%	2,41%
	VALORES TOTAIS	3.040.064,61	100,00%								

Cachoeira de Minas, 22 de junho de 2022

Gutavo Carvalho Siqueira
Eng. Civil CREA-MG 250754MG