

RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

No dia 03 de julho de 2023 no período da tarde, os membros do conselho do CACS/ FUNDEB, Sra. Elaine Noronha Pereira, Sra. Vanessa Aparecida de Oliveira, Sra. Sílvia de Cássia Oliveira Costa, Sra. Aline Aparecida Barbosa, Sra. Aline de Fátima Nascimento Claret, Sr. Mauricio Vieira da Rocha e as representantes da Secretaria de Educação, Sra. Marialba Ribeiro e Sra. Cássia Aparecida do Nascimento realizaram uma visita na obra que está sendo realizada na Creche Municipal no Distrito do Itaim, para verificar o andamento da construção que está sendo realizada pela empresa JHM Engenharia Ltda.

Inicialmente foi solicitada a planta da construção, sendo analisada por todos os membros deste conselho com o auxílio do mestre de obras presente no local, o qual sanava as dúvidas relacionadas ao projeto. Posterior a análise da planta, os presentes observaram o espaço em construção constatando que planta e obra seguem o previsto para o projeto CRECHE PROINFANCIA, padrão FNDE, tipo 2. A obra está sendo realizada pela empresa JHM Engenharia Ltda com um valor global de R\$ 2.732.181,66 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme Processo Licitatório n.º 130/2022 – Tomada de Preços n.º 004/2022 e Contrato Administrativo nº 175/2022.

Durante a visita, a secretária de educação Sra. Marialba Ribeiro, questionou com o representante da obra a cobertura do pátio/ refeitório, pontuando que a mesma não atenderia as necessidades da creche, deixando a desejar no que concerne a sua funcionalidade, visto que em dias de chuva não resguardaria o conforto e segurança das crianças, e assim sendo a secretária, ainda no local, telefonou para o engenheiro responsável solicitando uma reestruturação na planta e na obra.

Posterior a data da visita a secretária de educação reuniu-se presencialmente com o engenheiro responsável da prefeitura Sr. Gustavo Carvalho Siqueira e o Sr. Luiz Manoel Ananias Monteiro, representante da empresa JHM Engenharia Ltda. que é a responsável pela obra e ficou determinado a ampliação da referida cobertura, a qual irá garantir um maior conforto às crianças e aos funcionários. Para tal ampliação será feito um aditivo mínimo no valor de R\$ 50.000,00.

Os membros do conselho CACS / FUNDEB acordaram que uma nova visita será feita no início do mês de dezembro, com data a ser marcada.

É o relatório

Sílvia de Cássia Oliveira Costa, Aline de Fátima Nascimento Claret, Elaine Noronha Pereira, Bruna Hircelli Almeida Vieira Costa, Vanessa Aparecida de Oliveira, Cássia Aparecida do Nascimento, Marialba Ribeiro, Mauricio Vieira da Rocha, Aline Aparecida Barbosa

Anexos fotográficos:





