SERVIÇO №: CHM-A/PRJ/MEM/CFF/001-04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL PROF[®] RACHEL RIBEIRO REZENDE

Prefeitura Municipal de

Cachoeira de Minas

Cachoeira de Minas Minas Gerais

CRONOGRMAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COBERTURA METÁLICA - PÁTIO DE LAZER PRÉ-ESCOLA PROFª RACHEL RIBEIRO REZENDE

CACHOEIRA DE MINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO COM BDI	1ª SEMANA (%)			2ª SEMANA (%)					3ª SEMANA (%)					4ª SEMANA (%))	5ª SEMANA (%)					6ª SEMANA (%)					7ª SEMANA (%)				8ª SEMANA (%))		TOTAL DO SERVIÇO			
			1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1° 2	°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2° 3	° 4'	° 5°	1°	2°	3°	4°	5	5	
1	PRELIMINARES	R\$ 20.111,68	30	35	35																																						100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 91.063,58			15	15	15	15	15	15	10																																100,00%
3.1	ESTRUTURA METÁLICA - PERFIS	R\$ 202.395,87									10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																							100,00%
1 37	ESTRUTURA METÁLICA - LIGAÇÕES	R\$ 881,22											12		12		12		12		12	:	15	1	15		10																100,00%
3.3	COBERTURA METÁLICA	R\$ 125.979,21																			10	16	16 1	6 1	16	16	10																100,00%
3.4	PISO DE CONCRETO ARMADO	R\$ 36.696,10																										25	25	25	25												100,00%
4	ACABAMENTOS	R\$ 250.884,00																														10	10	10 1	0 10	10	10	10	10	10			100,00%

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO (%)	8,39%	12,44%	13,94%	12,87%	12,85%	8,49%	17,23%	13,78%	100,00%
VALOR GASTO (R\$)	R\$ 61.090,29	R\$ 90.564,14	R\$ 101.515,17	R\$ 93.684,85	R\$ 93.577,11	R\$ 61.784,50	R\$ 125.442,00	R\$ 100.353,60	R\$ 728.011,66



